

仮設関係撤去予定

- | | | |
|-----------------|----------|-------|
| ①仮設給排水撤去 | 11/12.13 | |
| ②仮設電話・NTT・電気撤去 | 11/15.16 | |
| ③仮囲撤去・搬出 | 11/15.16 | |
| ④仮設事務所・トイレ撤去搬出 | 11/17.18 | 誘導員1名 |
| ⑤産廃コンテナ2台搬出 | 11/19 | |
| ⑥駐車場カラーコーン・バー撤出 | 11/19 | |

※仮囲及び仮設事務所撤去作業中は右図の形になります 11/15.16
 作業後は駐車場を開放する（工事エリアは区画する） 11/17.18

