

GHP室外機撤去 40台  
 GHP室外機搬入 39台  
 EHP室外機搬入 2台

歩行者通路通行止め

作業員ルート  
 機器及び工事従事者  
 搬入出入口

搬入車両ルート

通行止め  
 搬入・搬出車両出入口

カラーコーン・パー

10tアームロール車×3台

ラフタークレーン 70t  
 屋上空調機用

工事車両駐車  
 スペース

カラーコーン・パー

搬入時誘導員


搬入時待機車両位置

室外機搬入・搬出予定表

5/17	室外機搬出
5/18	室外機搬出
5/19	室外機搬出・室外機用架台搬入
5/24	室外機用防振架台搬入・設置
5/25	室外機搬入・設置
5/26	室外機搬入・設置
5/27	室外機搬入・設置
※70tレッカー搬入・搬出予定	
5/17	レッカー搬入
5/27	レッカー搬出

誘導員×6名(最大人数)

撤去・搬入計画図



工事対象建築物